

Bredbandsinfo 18

Grävstatus

Grävarbetet utförs i snabbare takt än förväntat, så grävplanen har flera gånger fått revideras under sommaren, och nästa vecka påbörjas den inom föreningen sista grävstäckan vid Sjögestad. Grävarbetena beräknas nu vara slutförda i v 33 vilket är 1 ½ mån tidigare än från början beräknat.

I och med slutförandet så har styrelsen i FiG utfört sitt huvuduppdrag med att förse medlemmarna med kanalisation fram till tomtgräns/avlämningspunkt. En del arbete återstår dock för oss, arbete med ekonomin, överlämning till Utsikt etc.

Arbetet för att få det att "lysa i fibern" är arbete inom tomtgräns och fastighet vars ansvar ligger på respektive fastighetsägare och av Utsikt upphandlad fiberentreprenör. BA är lämpligen med och samordnar tills fiberblåsning och inkoppling är utförd.

Fiberblåsning

Grävningen på egen tomt har också gått framåt i sommar. I skrivande stund har närmare 80 fastigheter anmält sin grävning som klar, 6 brunnar är rapporterade som helt klara för fiberblåsning. Vid några brunnar finns någon eller några eftersläntare, vi hoppas att dem är på gång inom kort. *Se aktuell status via länken:*

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AihKPINhcB_kdHBaSlIdiNUg4cDgzBjB6X1ZvMWI2Nmcc

När fiberblåsningen nu påbörjas blåses fiberkabel i föreningens stammar samt fram till respektive fastighet, därefter svetsas fiberkablarna i kopplingsbrunnen. När fiberblåsningen har påbörjats vid brunn har man inte så många dagar kvar till förberedelserna för inkopplingen av konvertern, förberedelser med att göra hål för fiberkabeln genom fasad/husgrund (tänk på att max 5 m kabel ingår inom fastighet). Gör man inte arbetet själv är det förstås hög tid att bestämma med entreprenör som utför sådant.

När det är dags att montera och koppla in konvertern så kommer fiberentreprenören (Vallacom) vilja ha tillträde till din fastighet för utförandet av arbetet inomhus. Önskan om tillträde kommer att aviseras på något sätt, troligen via entreprenören själv.

Enligt tidigare uppgift vi fått så kommer fiberblåsningen att påbörjas under v 33. Vid nyligen kontakt med Vallacom så har planeringen för vart man börjar ännu inte påbörjats, vi återkommer med den informationen.

Slangutlämning

De flesta har nu hämtat ut sin slang med tillhörande material. I vissa fall har också gräventreprenören släppt av slang. När gräventreprenören nu slutförs i v 33 så skulle vi vilja ha en avstämning på vilka kvarvarande fastigheter som behöver slang. Enklarest meddelar ni er BA som sedan skickar ett mejl till oss om slanglängder och till vem. Efter det kan vi bestämma dag för slangutlämning till de sista medlemmarna, vi siktar på slutet aug, början av sep.

Styrelsen FiG